



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 188-2022-MDS/A-GM

Socabaya, 02 de agosto de 2022

VISTOS:

Carta N° 059-2021-GHVCONTRATISTAS con Registro T.D. N° 00001542-2022; Informe Técnico N° 019-2022-MDS/A-GM-GDU-SLO-KJHP; Informe N° 00098-2022-MDS/A-GM-GDU/SLO de la Subgerencia de Liquidación de Obras de la obra denominada "Mejoramiento del Servicio Educativo de la IE. Primaria 40701 Paz y Esperanza del Centro Poblado Horacio Zeballos Gámez, distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa" II Etapa CUI 2224948; Informe N° 01240-2022-MDS/A-GM-GDU; Informe Legal N° 262-2022-MDS/A-GM-OAJ; Informe N° 00287-2022-MDS-A-GM-OPP y Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000043; y demás recaudos;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución del Perú, en concordancia con el Artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, las municipalidades son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico

Que, el Artículo 209° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que: "209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presente a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias. 209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes; 209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido; y 209.8 establece: La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato", en concordancia con el artículo 20° inciso 20 y el artículo 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972.

Que, asimismo, el dispositivo legal precedente señala en su Artículo 168°, de la Recepción y conformidad, lo siguiente: "168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección. 168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento. (...)".

Que, mediante Adjudicación Simplificada N° 003-2021-MDS se otorga la Buena Pro a la Contratista GHV CONTRATISTAS EIRL. Con fecha 28 de mayo de 2021 se firma el Contrato N° 039-2021-MDS/GM entre la Municipalidad Distrital de Socabaya y GHV CONTRATISTAS EIRL., para la ejecución de la obra denominada "Mejoramiento del Servicio Educativo de la IE. Primaria 40701 Paz y Esperanza del Centro Poblado Horacio Zeballos Gámez, distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa" II Etapa CUI 2224948, por un monto de S/

Página 1 de 5



587,895.71 Soles (inc. IGV) y un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario. El plazo contractual se inició el 22 de junio de 2021.

Que, se suscribió Contrato N° 048-2021-MDS/GM entre la Municipalidad Distrital de Socabaya y SARGAR GROUP EIRL, cuyo representante legal es la Arq. Elizabeth Virginia Sarmiento Garro, para la Supervisión de la Obra denominada "Mejoramiento del Servicio Educativo de la IE. Primaria 40701 Paz y Esperanza del Centro Poblado Horacio Zeballos Gámez, distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa" II Etapa CUI 2224948, por un monto de S/ 17,200.00 soles y un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario.



Que, del Acta de Recepción de Obra S/N, llevada a cabo con fecha 10 de diciembre de 2021, por el Comité de Recepción de Obra (designado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 312-2021-MDS/A-GM), se tiene que esta cuenta con CONFORMIDAD al señalar textualmente que "El Comité de Recepción de Obra, ha deliberado y por unanimidad otorga la conformidad de la Ejecución de Obra respectiva, salvo vicios ocultos y defectos, dando por recepcionada la obra, concluido el proceso de Recepción de Obra y funciones del Comité para el presente caso y cuya regulación de los procedimientos administrativos se rigen por lo expresado en los párrafos precedentes."



Que, conforme ha quedado establecido documentalmente, con Carta N° 059-2021-GHVCONTRATISTAS con Registro T.D. N° 00001542-2022 de fecha 08 de febrero de 2022, la Contratista GHV CONTRATISTAS EIRL, presenta la liquidación de obra, 60 días calendario después de la recepción de la obra, esto es dentro del plazo legal establecido, presentando sus cálculos detallados y documentados, en el que concluye que el costo total de obra actualizado es de S/ 690,497.70 66 Soles (incluido IGV), con un saldo a favor del contratista de S/ 128,553.09 (incluido IGV).



Que, con Carta N° 012-2022-MDS/A-GM-GDU-SLO, recepcionada por el contratista el 07/04/2022, la Subgerencia de Liquidaciones de Obra remite al contratista las observaciones de liquidación, efectuadas por la Supervisión de la Obra a cargo de SARGAR GROUP EIRL. (Ing. Ivan Alexis Dávila Dávila), mediante Informe N° 01/2022-MDS/SG-SUPERVISION (Carta N° 031-2022-EVSG-GG/ Reg. N° 00004332), de fecha 30 de marzo de 2022, remite su revisión y evaluación de la liquidación de obra, señalando que el costo total de la obra es de S/ 688,560.11 Soles, con un saldo a pagar a la contratista de S/ 126,615.54, precisa que la empresa contratista ha presentado la Liquidación de Obra y se ha verificado la ejecución de partidas y metrados al 100%, adjuntando a su informe sus propios cálculos, lo cual fue notificado a la empresa contratista. Asimismo, mediante Carta N° 143-2022-GHVCONTRATISTAS (Registro T.D. N° 05647 de fecha 22/04/2022), la contratista presenta levantamiento de observaciones a la liquidación del contrato de obra, las cuales fueron revisadas por el Supervisor de la Obra, Informe N° 02-2022-MDS/SG-SUPERVISION (Carta N° 033-2022-EVSG-GG), de fecha 28 de abril de 2022, en base a los cual mediante Carta N° 017-2022-MDS/A-GM-GDU-SLO de fecha 05/05/2022 la Gerencia de Desarrollo Urbano comunica a la contratista que se ha subsanado las observaciones precisando que monto final de la obra alcanza la suma de S/ 667,951.77 Soles inc. IGV, resultando un saldo a favor del contratista por el monto S/ 60,992.89 Soles inc. IGV. Con Expediente N° 006339 de fecha 06/05/2022, la contratista mediante Carta N° 171-2022-GHVCONTRATISTAS, expresa su conformidad a los cálculos y montos a favor de su representada.



Que, mediante Informe N° 01240-2022-MDS/A-GM-GDU de fecha 07 de julio de 2022, se indica la conformidad emitida por el Área Usaria, Gerencia de Desarrollo Urbano referente a la Liquidación de Contrato de Obra "Mejoramiento del Servicio Educativo de la IE. Primaria 40701 Paz y Esperanza del Centro Poblado Horacio Zeballos Gámez, distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa" II Etapa CUI 2224948. Motivo por el cual, solicita se emita opinión legal.



Que, la Liquidación Final del contrato de Obra consiste en un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el Costo Total de la Obra y el Saldo Económico que puede ser a favor o en contra del Contratista o de la Entidad; en ese sentido el acto de la liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste formal y final de cuentas que





establecerá, teniendo en consideración intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del Contrato.

Que, transcurrida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas creadas por el contrato se extinguen; esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, la cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es por ello que el procedimiento de Liquidación de Obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del Contrato.

Que, de acuerdo al Informe Técnico N° 019-2022-MDS/A-GM-GDU/SLO-KJHP de la Técnico en Ingeniería I, refrendado con Informe N° 00098-2022-MDS/A-GM-GDU/SLO de la Subgerencia de Liquidación de Obras la Sub Gerencia de Liquidaciones de Obra, realizó los cálculos de la Liquidación de la obra, conforme al siguiente cuadro:

Cuadro Resumen de Liquidación de Contrato:

DESCRIPCION	TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	S/ 478,569.13
ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/ 52,751.95
REAJUSTE DE PRECIOS	S/ 52,187.11
COSTO TOTAL DE LA OBRA (S/IGV)	S/ 583,508.19
IGV 18%	S/ 105,031.47
COSTO TOTAL DE LA OBRA (C/IGV)	S/ 688,539.66

Cuadro Resumen de Pagos pendientes a favor del Contratista:

DESCRIPCION	TOTAL
Por valorizaciones	-
Por reajustes de precios	S/ 61,580.78
Por penalidad	- S/ 587.90
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA S/IGV	S/ 60,992.89

Que, en ese sentido, de la Liquidación de Obra, (Informe Técnico N° 019-2022-MDS/A-GM-GDU/SLO-KJHP), elaborado por la Técnico en Ingeniería I de la Sub Gerencia de Liquidaciones de Obras, concluye que: a) La liquidación de contrato de obra presentada por la contratista ha quedado aprobada, de acuerdo al Artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con la conformidad de la Supervisión y de acuerdo a las funciones de la Subgerencia de Liquidaciones de Obra. b) Como resultado de la Liquidación Final del Contrato de Obra revisada por la Supervisión y la Subgerencia de Liquidación de Obra, el Costo Total de la obra asciende a un monto de S/ 688,539.66 (Seiscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y nueve con 66/100 Soles), incluye IGV. c) Como resultado de la Liquidación Final de contrato de obra existen pagos pendientes a favor de la Contratista por concepto de reajustes de precios, por un monto de S/ 61,580.78 (Sesenta y un mil quinientos ochenta con 78/100 soles), incluye IGV. d) De acuerdo al pago de penalidades y descuentos, existe un monto por cobrar a favor de la Entidad por la suma total de S/ 587.90 (Quinientos ochenta y siete con 90/100 Soles), incluye IGV. e) Una vez aprobada la Liquidación de Contrato, mediante Acto Resolutivo corresponde la devolución del 10% de Retención de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Obra y del Adicional de Obra N° 01. f) Los aspectos no previstos en el presente documento se sujetará a lo establecido en las Bases, Contrato de Ejecución de Obra y Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. g) De acuerdo a su contenido y observaciones realizadas corresponde a las instancias superiores evaluar las responsabilidades de las deficiencias que pudiera existir. h) Al costo de Liquidación de Contrato de Obra, se deberá incluir los gastos administrativos de la Entidad, como pagos por elaboración de expediente técnico, pagos de Supervisión de obra u otros a fin de totalizar el costo y cierre final del proyecto.

Que, cabe precisar que es responsabilidad de los profesionales que participan en su elaboración y/o el otorgamiento de su conformidad, independientemente de su régimen laboral o contractual, por lo que sin pronunciamiento sobre los aspectos técnicos y de acuerdo a la normativa vigente, esto es el artículo 209° y 210°



del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, respecto al procedimiento y plazos, evidenciándose al respecto que la Entidad no ha cumplido con dar el trámite respectivo dentro del plazo legal establecido desde su presentación por parte del Contratista, por lo que la Gerencia de Desarrollo Urbano deberá proceder conforme a sus atribuciones, a efecto que se adopten las medidas correctivas correspondientes.

Que, con Informe Legal N° 262-2022-MDS/A-GM-OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica es de la opinión que mediante Resolución de Gerencia Municipal se apruebe la Liquidación de Contrato de Obra denominado "Mejoramiento del Servicio Educativo de la IE Primaria 40701 Paz y Esperanza del Centro Poblado Horacio Zeballos Gámez, distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa" II Etapa CUI 2224948, estando a los cálculos detallados en la Carta N° 033-2022-EVSG-GG (Informe N° 02/2022-MDS/SG-SUPERVISION) de la Supervisión de la Obra, el Informe Técnico N° 019-2022-MDS/A-GM-GDU-SLO-KJHP e Informe N° 098-2022-MDS/A-GM-GDU-SLO de la Sub Gerencia de Liquidaciones de Obra y el Informe N° 01240-2022-MDS/A-GM-GDU de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Que, con Informe N° 00287-2022-MDS-A-GM-OPP la Oficina de Planificación y Presupuesto otorga la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000045, por el monto de S/ 61,580.78 Soles (Sesenta y un mil quinientos ochenta con 78/100 Soles), conforme al pedido al Proveído N° 1659-2022-GM-MDS de la Gerencia Municipal, respecto a la liquidación de Contrato N° 039-2021-MDS/GM, de la obra con CUI 2224948 denominada "Mejoramiento del Servicio Educativo de la IE Primaria 40701 Paz y Esperanza del Centro Poblado Horacio Zeballos Gámez, distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa" II Etapa.

Que, con el Informe Técnico N° 019-2022-MDS/A-GM-GDU/SLO-KJHP e Informe N° 00098-2022-MDS/A-GM-GDU-SLO de la Subgerencia de Liquidaciones de Obras, la conformidad de la Gerencia de Desarrollo Urbano otorgada a través del Informe N° 01240-2022-MDS/A-GM-GDU y la Opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal N° 262-2022-MDS/A-GM-OAJ y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 129-2021-MDS de fecha 08 de noviembre de 2021 y de conformidad con el Manual de Organización y Funciones;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA celebrado con "GHV CONTRATISTAS E.I.R.L." para la ejecución de la obra denominada "Mejoramiento del Servicio Educativo de la IE Primaria 40701 Paz y Esperanza del Centro Poblado Horacio Zeballos Gámez, distrito de Socabaya - Arequipa - Arequipa" II Etapa CUI 2224948, por el monto de una inversión total de S/ 688,539.66 (Seiscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y nueve con 66/100 Soles), incluye IGV, conforme al sustento técnico desarrollado en los considerandos expuestos de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER a la UNIDAD DE TESORERÍA, proceda a efectuar el pago pendiente a favor de la Contratista por concepto de Reajuste de Precios, por un monto de S/ 61,580.78 (Sesenta y un mil quinientos ochenta con 78/100 soles), como resultado de la Liquidación Final de Contrato de Obra, conforme al sustento técnico desarrollado en los considerandos expuestos de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER a la UNIDAD DE TESORERÍA, proceda a hacer efectiva la penalidad correspondiente al monto de S/ 587.90 (Quinientos ochenta y siete con 90/100 Soles), incluye IGV, conforme al Informe Técnico N° 019-2022-MDS/A-GM-GDU/SLO-KJHP e Informe N° 00098-2022-MDS/A-GM-GDU-SLO de la Sub Gerencia de Liquidaciones.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la UNIDAD DE TESORERÍA proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Ejecución de Obra.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano realice las acciones pertinentes para el cumplimiento de la presente Liquidación de Contrato así como también del respectivo Cierre de Proyecto, según el Informe Técnico N° 019-2022-MDS/A-GM-GDU/SLO-KJHP e Informe N° 00098-2022-MDS/A-GM-GDU-SLO; así como tener en cuenta las observaciones y recomendaciones contenidas en dicho informe.



ARTICULO SEXTO.- DEJAR constancia que ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la Liquidación del Contrato de Obra, enervan el derecho de la Municipalidad a reclamar, posteriormente a la Contratista, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable al presente Contrato.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano inicie las acciones administrativas correspondiente a efecto de determinar posibles responsabilidades y se apliquen las medidas correctivas correspondientes.

ARTICULO OCTAVO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la contratista y al Supervisor de Obra con arreglo a Ley; y a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Subgerencia de Obras Públicas, Subgerencia de Liquidación de Obras, Oficina de Administración, Unidad de Contabilidad, Unidad de Abastecimientos, Unidad de Tesorería, Oficina de Planificación y Presupuesto, Unidad de Control Patrimonial para su conocimiento y ejecución conforme a sus atribuciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Eco. Hugo José Herrera Quispe
GERENTE MUNICIPAL

