



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 226-2024-MDS/A-GM

Socabaya, 22 de julio de 2024.

VISTOS:

Carta N° 013-2024-MCMVL/C.COSUR; Informe N° 010-2024-MDS-GDU/KDVU/INSPECTOR; Informe N° 121-2024-MDS-GDU-SGOP/EJEP-CO; Informe N° 873-2024/A-GM-GDU/SGOP; Informe N° 504-2024-MDS-A/GM-OPP; Informe N° 825-2024-MDS/A/GM/GDU; Proveído N° 1623-2024-GM; Informe Legal N° 268-2024-MDS/A-GM-OAJ; y demás recaudos;

CONSIDERANDO:


Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, establece la AUTONOMÍA de las Municipalidades, esta es: "(...) son Órganos de Gobiernos Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".

Que, asimismo, la Ley Nro. 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades", menciona que la FINALIDAD, de LAS MUNICIPALIDADES, están orientadas de la siguiente manera: "Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción".

Que, el literal a) del artículo 35° del , Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que el sistema a suma alzada resulta aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén debidamente definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra, respectivamente, es decir este sistema presupone que las cantidades, magnitudes y calidades de los trabajos necesarios para su ejecución se encuentren correctamente definidas en el Expediente Técnico de Obra. De esta manera, la invariabilidad del precio pactado constituye la regla general en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada.

Que, se tiene que mediante Opinión N° 095-2019/DTN, la Dirección Técnica Normativa del Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado – OSCE, se ha pronunciado respecto a los adicionales y reducciones en la ejecución de obras sujetas a suma alzada, señalando en el tercer párrafo del numeral 2.1.3 que la Entidad solo puede aprobar la ejecución de prestaciones adicionales o reducciones cuando los planos o especificaciones técnicas deben ser modificadas durante la ejecución contractual, justamente, con el objeto de alcanzar la finalidad del contrato y satisfacer el interés público subyacente. Así también, en la Opinión N° 069-2021/DTN en el primer párrafo del numeral 2.1.3 establece que, de manera excepcional, una Entidad puede modificar el precio de un contrato de obra ejecutado bajo el sistema a suma alzada aprobando la ejecución de prestaciones adicionales de obra, siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, de conformidad con el artículo 34° de la Ley.

Que, conforme el artículo 34° del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF las modificaciones al contrato pueden producirse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico





financiero del contrato, en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad. Así, se señala expresamente que: "34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y; iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento".

Que, como consecuencia del Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 002-2023-MDS se suscribió el Contrato N° 097-2023-MDS/GM con CONSTRUCTORA COSUR E.I.R.L. para la ejecución de la obra "Mejoramiento del Servicio de Recreación y Esparcimiento del Complejo Multideportivo Valeriano López Mz M Prima del PP.JJ. 04 de Octubre del distrito de Socabaya - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa" II Etapa CUI 2469043, con un monto contractual de S/ 3'055,125.89 y un plazo de ejecución de 120 días calendarios, bajo la modalidad de ejecución por Contrata, a precios unitarios; cuya fecha de inicio es el 04/12/2024 y fecha de termino prevista 01/04/2024, de acuerdo a la información brindada por la Gerencia de Desarrollo Urbano en su Informe N° 372-2024-MDS/A/GM/GDU.

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 224-2024-MDS/A-GM de fecha 22 de abril de 2024, se aprobó el **Adicional de Obra N° 01**, por un monto que asciende a **S/ 475,470.01 (Cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos setenta con 01/100 soles)** que incluye IGV, el Deductivo Vinculante N° 01, por un monto que asciende a **S/ 69,954.97 Soles (Sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y cuatro con 97/100 Soles)** que incluye IGV, y la **Diferencia entre el Adicional de Obra N° 01 y el Deductivo Vinculante N° 01**, equivalente al 13.27% del monto total del contrato de obra, encontrándose dentro del porcentaje permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, siendo un monto resultante de **S/ 405,515.04 Soles (Cuatrocientos cinco mil quinientos quince con 04/100 Soles)** incluido IGV, de la obra denominada **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO VALERIANO LÓPEZ MZ M PRIMA DEL PP.JJ. 04 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" II ETAPA**, con Código Único de Inversiones N° 2469043.

Que, dentro del plazo de ejecución, a través de la Carta N° 013-2024-MCMVL/C.COSUR dirigida a la Inspector de Obra el 16 de febrero de 2024, el Gerente de la Constructora COSUR EIRL, Sr. José Luis Córdova Mollinedo, remite —para su evaluación y trámite— el expediente de Adicional de Obra N° 02 con Deductivo Vinculante N° 02 de la ejecución de obra del PIP denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO VALERIANO LOPEZ MZ M PRIMA DEL PP.JJ. 04 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con CUI 2469043, que contempla un incremento presupuestal de S/ 3,850.06 tres mil ochocientos cincuenta con 06/100 soles) conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN	MONTO EN SOLES (S/)
Adicional de Obra N° 02	30,465.09
Deductivo Vinculante N° 02	-26,615.03
INCREMENTO PRESUPUESTAL	3,850.06

Que, además precisa que los mismos se originan por incompatibilidades del Expediente Técnico, debido a que los trabajos considerados en el adicional es la modificación de la estructura metálica correspondiente a la partida de "Malla Metálica Protectora" propuesta por el proyectista en el área de Grass sintético, por paneles metálicos de diferentes dimensiones, los cuales son necesarios para culminar las metas del proyecto



de inversión, conforme la anotación de la necesidad de su ejecución en el asiento N° 79 del cuaderno de obras por parte de la inspección de obra.

Que, posteriormente, a través del Informe N° 010-2024-MDS-GDU/KDVU/INSPECTOR dirigido a la Sub Gerencia de Obras Públicas el 22 de marzo de 2024, la Inspector de Obra, Arq. Ketty Delmira Valdivia Ureña, señalando que se ha sustentado detalladamente con los requisitos establecidos en el Reglamento de la LCE, por lo que recomienda su aprobación.

Que, en cuanto a la consulta efectuado al proyectista, se tiene la Carta N° 406-2024-MDS/A-GM/SGOP de fecha 10 de junio de 2024 a través del cual el Sub Gerente de Obras Públicas solicita pronunciamiento sobre la solución técnica planteada por el Residente de Obra en el expediente de Adicional de Obra N° 02 con Deductivo Vinculante N° 02, respecto de la cual no se obtuvo respuesta alguna.

Que, mediante el Informe N° 121-2024-MDS-GDU-SGOP/EJEP-CO dirigido a la Sub Gerencia de Obras Públicas el 21 de junio de 2024, el Coordinador de Obra, Ing. Edwin José Enríquez Paredes, a falta de pronunciamiento del proyectista y luego de la revisión y evaluación del expediente de Adicional de Obra N° 02 con Deductivo Vinculante N° 02 emite opinión favorable para la aprobación del mismo recomendando su aprobación.

Que, el Sub Gerente de Obras Públicas, Ing. Ronald E. Briceño Monzón, y la Gerente de Desarrollo Urbano, Arq. Ketty Delmira Valdivia Ureña, otorgan su conformidad¹ a la aprobación del Adicional de Obra N° 02 con Deductivo Vinculante N° 02.

Que, respecto al crédito presupuestario, se puede apreciar que la Jefa de la Oficina de Planificación y Presupuesto C.P.C. Eliana Betty Quispe Meza, mediante su Informe N° 804-2024-MDS-A/GM-OPP dirigido a la Gerencia de Desarrollo Urbano el 19 de julio de 2024, emitió la disponibilidad presupuestal por el importe de S/3,850.06 (Tres mil ochocientos cincuenta con 06/100 soles) para atender la ejecución de las prestaciones adicionales.

Que, de la revisión de los actuados se puede advertir que esta siguió el procedimiento establecido en el artículo 205° del Reglamento de la LCE, en la medida que la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales obedece a deficiencias en la elaboración del expediente técnico que fueron anotadas en el cuaderno de obra a través del asiento N° 79, conforme se aprecia de los documentos anexados. Asimismo, se cuenta con la opinión favorable de la Gerencia de Desarrollo Urbano (órgano responsable de aprobar los estudios definitivos del PIP conforme a las atribuciones otorgadas mediante la Resolución de Alcaldía N° 129-2021-MDS) y el otorgamiento del crédito presupuestario emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto.

Por otro lado, se tiene en cuenta que los presupuestos deductivos vinculados son valoraciones económicas o costo de las prestaciones de obra que, habiendo estado consideradas inicialmente en el contrato original, ya no se ejecutaran, al haber sido sustituidos por las prestaciones adicionales de obra a las que se vinculan directamente, siendo así, los presupuestos deductivos vinculados se restan del costo de las prestaciones adicionales para determinar que estas no excedan el límite establecido en el numeral 34.4 del artículo 34° del TUO de la LCE², concordado con el numeral 205.1 del artículo 205° del Reglamento de la LCE³. Por

¹ A través de los siguientes informes: Informe N° 873-2024/A-GM-GDU/SGOP emitido por el Sub Gerente de Obras Públicas, e Informe N° 825-2024-MDS/A/GM/GDU emitido por la Gerente de Desarrollo Urbano.

² "34.4 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restandole los presupuestos deductivos vinculados."

³ "205.1 Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original."



lo que se puede apreciar en el presente caso que el monto de las prestaciones adicionales —considerando el presupuesto deductivo vinculado— no superan el 15% del monto contractual originario, resultando procedente su aprobación mediante acto resolutivo.

Respecto a la aprobación, el artículo 205°, inciso 205.1, del Reglamento de la LCE señala que el Titular de la Entidad es el responsable de aprobar las prestaciones adicionales de obra. Sin perjuicio de ello, señala también que el servidor de siguiente nivel de decisión puede aprobarlas siempre que a se hubiera delegado tal atribución. En efecto, a través de la Resolución de Alcaldía N° 129-2021-MDS, artículo segundo, literal u), se delega al Gerente Municipal la atribución de “u) Aprobación de Adicionales de Obra, Deductivos de Obra y Reducciones de Obra”, por lo que el Adicional de Obra N° 02 con Deductivo Vinculante N° 02 del del PIP denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO VALERIANO LOPEZ MZ M PRIMA DEL PP.JJ. 04 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con CUI 2469043 deberá ser aprobado mediante una Resolución de Gerencia Municipal.

Que, conforme a los informes señalados en los anteriores considerandos, el Cuadro del Adicional de Obra N° 02 con Deductivo Vinculante N° 02, es el siguiente:

CONCEPTO	MONTO
MONTO CONTRATADO	S/ 3'055,125.89
Adicional N° 01	S/ 475,470.01
Deductivo Vinculante N° 01	S/ 69,954.97
Adicional - Deductivo	S/ 405,515.04
PORCENTAJE DE INCIDENCIA	13.27%
Adicional N° 02	30,465.09
Deductivo Vinculante N° 02	26,615.03
Adicional - Deductivo	3,850.06
PORCENTAJE DE INCIDENCIA	0.13%
TOTAL PORCENTAJE DE INCIDENCIA	13.40%
MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO	S/ 3'464,490.99

Que, el monto resultante del Adicional - Deductivo es de S/ 3,850.06 Soles, con un porcentaje de incidencia de 0.13%, la misma que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente.

Que, según el Informe Legal N° 160-2024-MDS/A-GM-OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que, PRIMERO: SE APRUEBE el Adicional de Obra N° 02 de la obra del PIP denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO VALERIANO LOPEZ MZ M PRIMA DEL PP.JJ. 04 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con CUI 2469043, el mismo que comprende el monto de S/ 30,465.09 (treinta mil cuatrocientos sesenta y cinco con 09/100 soles). SEGUNDO: SE APRUEBE el Deductivo Vinculante N° 02 de la obra del PIP denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO VALERIANO LOPEZ MZ M PRIMA DEL PP.JJ. 04 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con CUI 2469043, el mismo que comprende el monto de S/ 26,615.03 (veintiséis mil seiscientos quince con 03/100 soles). TERCERO: SE DETERMINE que el monto contractual actualizado asciende a la suma de S/ 3'464,490.99 (tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa con 99/100 soles), con un porcentaje acumulado a la fecha de 13.40% del monto contractual originario (...). CUARTO: Se requiera al contratista ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento dentro del plazo



de ocho (8) días hábiles, de conformidad con lo establecido en el inciso 205.15 del artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, sin perjuicio de lo indicado en los considerandos anteriores es preciso mencionar que cualquier error en la elaboración del Expediente Técnico, así como en los Informes Técnicos, a través de los cuales se otorga la Conformidad al presente Expediente, será responsabilidad de los técnicos, que en el presente caso podrían ser el Proyectista Formulator del Expediente Técnico, Supervisor de Obra y de los profesionales que participaron o participan en la elaboración y el otorgamiento de la CONFORMIDAD TÉCNICA de los expedientes de acuerdo al ámbito de especialidad y competencia, independientemente de su régimen laboral o contractual.

Que, sin embargo, su aprobación no exceptúa de responsabilidad de las deficiencias del expediente técnico en la que incurrió el proyectista con participación pasiva de quienes evaluaron el referido expediente y dieron la conformidad para el pago de los servicios, conductas que no deben soslayar sin sanción, por lo que la Gerencia de Desarrollo Urbano deberá iniciar las acciones para la calificación de estas deficiencias e identificación de los responsables y de ser el caso remitir a Secretaría Técnica y/o Procuraduría para disponer las acciones disciplinarias idóneas y/o contractuales necesarias.

Que, teniendo en cuenta el sustento técnico expuesto por las áreas competentes de la Municipalidad, su conformidad técnica, el Informe favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica y que el Despacho de Gerencia Municipal tiene competencia para emitir la respectiva resolución que APRUEBE el expediente del Adicional de Obra N° 02 con Deductivo Vinculante N° 02 de la Obra denominada "Mejoramiento del Servicio de Recreación y Esparcimiento del Complejo Multideportivo Valeriano López Mz M Prima del PP.JJ. 04 de Octubre del distrito de Socabaya - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa" II Etapa CUI 2469043; de conformidad con lo establecido por el Artículo 2° de la Resolución de Alcaldía N° 129-2021-MDS, de fecha 08 de noviembre 2021, la cual delega a la Gerencia Municipal las siguientes facultades: Aprobación de adicionales de Obra, Aprobación de Deductivos de Obra y Aprobación de Reducciones de Obra";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el ADICIONAL DE OBRA N° 02, por un monto que asciende a S/ 30,465.09 (Treinta mil cuatrocientos sesenta y cinco con 09/100 soles) que incluye IGV, de la obra denominada "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO VALERIANO LÓPEZ MZ M PRIMA DEL PP.JJ. 04 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" II ETAPA, con Código Único de Inversiones N° 2469043.

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02, por un monto que asciende a S/ 26,615.03 (Veintiséis mil seiscientos quince con 03/100 soles) que incluye IGV, de la obra denominada "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO VALERIANO LÓPEZ MZ M PRIMA DEL PP.JJ. 04 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" II ETAPA, con Código Único de Inversiones N° 2469043.

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR la DIFERENCIA ENTRE EL ADICIONAL DE OBRA N° 02 Y EL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02, equivalente al 0.13% del monto total del contrato de obra, encontrándose dentro del porcentaje permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, siendo un monto resultante de S/ 3,850.06 Soles (Tres mil ochocientos cincuenta con 06/100 Soles) incluido IGV, detallado de la siguiente manera:



DENOMINACIÓN DE LA OBRA	
"Mejoramiento del Servicio de Recreación y Esparcimiento del Complejo Multideportivo Valeriano López Mz M Prima del PP.JJ. 04 de octubre del distrito de Socabaya - provincia de Arequipa - departamento de Arequipa" II Etapa	
CONCEPTO	MONTO
MONTO CONTRATADO	S/ 3'055,125.89
Adicional N° 01	S/ 475,470.01
Deductivo Vinculante N° 01	S/ 69,954.97
Adicional - Deductivo	S/ 405,515.04
PORCENTAJE DE INCIDENCIA	13.27%
Adicional N° 02	30,465.09
Deductivo Vinculante N° 02	26,615.03
Adicional - Deductivo	3,850.06
PORCENTAJE DE INCIDENCIA	0.13%
TOTAL PORCENTAJE DE INCIDENCIA	13.40%
MONTO CONTRACTUAL ACTUALIZADO	S/ 3'464,490.99



ARTÍCULO CUARTO.- DETERMINAR que el monto contractual actualizado asciende a la suma de S/ 3'464,490.99 (Tres millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa con 99/100 soles), con un porcentaje acumulado a la fecha de 13.40% del monto contractual originario.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que la empresa CONSTRUCTORA COSUR E.I.R.L., cumpla con ampliar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles, conforme al numeral 205.15 del artículo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR con arreglo a ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SOCABAYA
CPC. José Damián CHOQUE CHURA
GERENTE MUNICIPAL